

УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер МУП «ГЭС»
 В.И. БОНДАРЕНКО
 _____ 20__ г.
 И.о. Главного инженера ПТО
 МУП «ГЭС»


 « 16 » _____
 Г.А. ГЛАДКИХ
 _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО»
 Директор МУП «ГЭС»
 "Д.И. СИНЧИН
 _____ 20__ г.
ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ - 10-6-0,4 кВ
 на январь 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяжен- ность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.7-10 кВ ГПП « Росошь»	ТП 701	ВЛ-0,4 кВ		
		ул. Мира	1995 м	1. Обрезка веток под
		Калинина	280 м	ВЛ-0,4 кВ.
		1 Мая	595 м	2. Перетяжка
ф. 22-6 кВ	ТП-161	Подгора	420 м	провода.
		п. Луначарского	700 м	3. Подтяжка и полная
		ул. Титова	210 м	замена бандажей.
		Серегина	175 м	4. Замена колотых
ф.14-10 кВ	ТП-16	Герцена	385 м	изоляторов.
		п. Дружбы	140 м	5. Нанести знакб.
		тер. сан. очистки	175 м	Смонтировать
		ул. Свердлова	910 м	заземляющие
ф.4-6 кВ «Хлебозавод»	ТП-18 х.Подгорный	Кутузова	315 м	устройства и
		Макарова	700 м	выполнить повторные
		Железнодорожная	735 м	заземления нулевого
		п. Сосновый	245 м	провода при
		Рабочий	140 м	капитальном ремонте
		Куприна	210 м	и реконструкции ВЛ-
		ул. Крупской	700 м	0,4 кВ.
		ул. Ульянищева	2100 м	7. На опорах ВЛ
		Набережная	840 м	восстановить знаки
		ВЛ - 6 кВ Ф № 26		безопасности,
				наименование ВЛ,
				нумерацию опор,
				информационные
				таблички.

составил:
 Мастер ГЭС

Джос А.А.



И.о. Специалиста ПТО
МУП «ГЭС»

Г.А. ГЛАДКИХ
//, 20/ ^ г.



Директор 1 ДУП «ГЭС»
И. СИНЧИН


текущего ремонта
ВЛ - 10-6-0,4 кВ
на февраль 2011 г.


№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяжен- ность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.6-6кВ	ТП-5	ВЛ-0,4 кВ ул. Февральская Некрасова Энгельса	1330м 240 м 180 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.10-6 кВ	ТП-6	ул. 9 Января Орджоникидзе Островского Элеваторная Слесарная Фрунзе О.Кошевого	630 м 240 м 240 м 630 м 660 м 390 м 240 м	
ф.26-6 кВ	ТП-7	ул. Островского ул. Крылова ул. Пролетарская	630 м 210м 150 м	
ф.22-6 кВ	ТП-10	ул. Малащенко ул. Подгорная ул. Воровского пер. Острогжский ул. Володарского	840 м 570 м 300 м 150м 450 м	
	ТП-54	ул. Октябрьская пер. Никитина ул. Луначарского	840 м 570 м 450 м	
.22-6 кВ	ТП-69	ул. Серегина ул. Калинина ул. А.Невского	560 м 105 м 200 м	
ф.4-6кВ	ТП-59	ул. Совхозная тер гаражей	100 м 175 м	
ф.4-6 кВ «Хлебозавод»	ТП-5 5 х.Подгорный	пер. Октябрьский ул. Подгора ул. Ленина	420 м 420 м 300 м	

ф.7-10кВ ГПП «Россошь»	ТП-62	ул. К.Маркса пл. Коммунаров J-Ji. Ivl-ipOjLU ул. Красноармейская пер. Авдеева ул. К Либкнехта	420 м 175 м 175 м 1050 м 140 м 210м	
	ТП-63	пер. Коммунаров ул. К.Либкнехта ул. Пролетарская пл. Октябрьская	280 м 245 м 150 м 70 м	
	ТП-64	пер. Кольцова пл. Октябрьская	280 м 700 м	
	ТП-703	ул. Мира ул. Свердлова	350 м 2000 м	

составил:
Мастер ГЭС



Джос А.А.



ТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер МУП «ГЭС»
В.И. БОНДАРЕНКО
 20 Ан г.
 И.о. Старшего инженера ПТО
 МУП «ГЭС»

 Г.А. ГЛАДКИХ
 20/7 г.



СОГЛАСОВАНО
 Мультиплексор 1 МУП «ГЭС»
 <Д.И. СИНЧИН
 20 г.
ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ - 10-6-0,4 кВ
 на март 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3		5
ф.Ю-6кВ	ТП-25	В Л - 0,4 кВ		
		ул. Островского	490 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Милованова	350 м	
		Слесарная	560 м	
		Элеваторная	700 м	
		Кооперативная	1115 м	
ф.б-6кВ	ТП-26	Маяковского	210м	
		Гастелло	140 м	
		ул. Чапаева	525 м	
		Ушакова	490 м	
		Репина	35 м	
		180 Стр. Дивизии	105 м	
		Василевского	500 м	
		Линейная	70 м	
		Тер. Д/с №64	315м	
		Толбухина	400 м	
	ТП-29	ул. С. Лазо	700 м	
		Панфилова	420 м	
		Димитрова	875 м	
		ЛЕНИНСКАЯ	240 м	
		Деповская	1400 м	
ф.7-10кВ	ТП-36	Толбухина	420 м	
		ул. М.Горького	2660 м	
ф.14-10кВ	ТП-28	ГПП «ПТФ»		
		ул. Р.Люксембург	665 м	
		Правды	35 м	
		Ворошилова	630 м	
		Маршака	455 м	
		М.Горького	1050 м	
ф.26-6 кВ	ТП-30	Шмидта	245 м	
		ул. Пролетарская	315м	
		Лесная	210м	
		п. Степной	105 м	

ф.12 -6 кВ «Эн.уч»	ТП-32	ул. Пролетарская	420 м	
		Алексеева	525 м	
		п. Школьный	175 м	
		ул. Жуковского	175 м	
ф.6-6кВ	ТП-31	ул. Дёповская	245 м	
		Кирпичная	2100 м	
		С. Лазо	630 м	
		Черняховского	735 м	
ф.22-6кВ	ТП-37	ул. Пролетарская	350 м	
		Некрасова	245 м	
		Энгельса	280 м	
		п.Белинского	595 м	
	ТП-33	ул. Октябрьская	245 м	
		п. Свободы	385 м	
		пл. Свободы	315 м	
		тер. Д/сада №6	140 м	
	ТП-38	ул. Перова	560 м	
		Кулибина	280 м	
		З. Космодемьянской	280 м	
		Калинина	1245 м	
		Воровского	1330 м	
		тер. скважин	140 м	

составил:
 мастер МУП «ГЭС»



 Джос А.А.




«УТВЕРЖДАЮ»
Инженер МУП «ГЭС»
В. Г. РОНДАРЕНКО
_____ 20 __/__/.

И.о. инженера ПТО
МУП «ГЭС»
_____ И. А. ГЛАДКИХ
« 16 » _____ 2011 г.



«СОГЛАСОВАНО»
Директор МУП «ГЭС»
Д. И. СИНЧИН
_____ 20 __ г.

«07» _____ пл. ан
текущего ремонта
ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
на _____ апрель 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.4-6кВ	ТП-1	ул. Энгельса пер. Электрический ул. Московская	210м 240 м 660 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах В Л восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
	ТП-2	ул. Мира ул. 50 лет СССР	1020 м 210м	
	ТП-3	ул. Январская ул. Советская ул. Шахматова ул. Л. Толстого	1170м 520 м 150м 330 м	
ф.4, 19-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-92	ул. Мира ул. Фурманова	1780 м 70 м	
ф.5- 10 кВ ГПП «Россошь»				

Составил: :
Мастер ГЭС

Джос А.А.



Инженер Муп «ГЭС»
В.Д. БОНДАРЕНКО
20 г.

И.О. Ст. ттф^мера ПТО

МУП «ГЭС»

Г.А. ГЛАДКИХ
« 16 » /3 20/? г.



Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
20 г.

П Л А Н

текущего ремонта

ВЛ - 10-6-0,4 кВ

на май 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.2-10кВ «ПТФ»	ТП-201	ВЛ - 0,4 кВ		
		ул. Комсомольская	700 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		пер. Тимирязева	770 м	
		ул. Заводская	490 м	
ф.22-6кВ	ТП-202	Феоктистова	420 м	
		Королева	385 м	
		Комарова	490 м	
		ул. Комсомольская	350 м	
ф.22-6кВ	ТП-11	Заводская	840 м	
		Комбинатская	1435 м	
		ул. Урицкого	875 м	
		Письменного	350 м	
ф.18-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-15	пер. С.Разина	525 м	
		ул. Мордовцева	1260 м	
		Фестивальная	420 м	
		Молодогвардейцев	875 м	
ф.18-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-15	Ленина	1120м	
		Калинина	490 м	
		ул. Крупской	210м	
		Гагарина	490 м	
ф.18-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-15	Пролетарская	385 м	
		ВЛ-6КвЭ/уч.		

составил:
Мастер МУП «ГЭС»

Джос А.А.
Гладких



УТВЕРЖАЮ»

Гл. инженер Муп «ГЭС»

В.Л. БОНДАРЕНКО

20 /Гт.

И.О. Ст.инженера ПТО

МУП «ГЭС»

« 16 » 12

Г.А. ГЛАДКИХ

20/^ г.



«СОГЛАСОВАНО»

Директор

МУП «ГЭС»

Д.И. СИНЧИН

20 г.

Л А Н

текуще э ремонта

ВЛ - 10-6-0,4 кВ

на июнь 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф. 4 - 6 кВ «Хлебозаводз»	ТП-139	ВЛ - 0,4 кВ		
		ул. Володарского пер. Обозный ул. Россошанская	140 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах В Л восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
			210 м	
	ТП-21	ул. Февральская пер. Белинского ул. Пролетарская тер. стоматологии	700 м	
			1855 м	
			140 м	
	ТП-23	ул. Калинин Воля Молодежная Садовая Пролетарская п. Шевченко Октябрьский	350 м	
			70 м	
			1225 м	
			735 м	
560 м				
350 м				
770 м				
Ф 18-Д -ЮкВ ГПП «РЭАЗ»	РП-140 «Луговая»	ул. Есенина Луговая Малиновского	490 м	
			70 м	
			210 м	
			665 м	
			140 м	

составил :
Мастер ГЭС

Джое А.А.



УТВЕРЖАЮ»
Инженер МУП «ГЭС»
В.И. БОНДАРЕНКО

20 г.
ft?

И.о. < > .инженера ПТО
МУП «ГЭС»

Г.А. ГЛАДКИХ

« ~//_____20/^ г.



УТВЕРЖАЮ»
Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН


20 г.

ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
на июль 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.4-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-40	В Л - 0,4		
		ул. Мира	700 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах В Л восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Фурманова	245 м	
		п. Мира	630 м	
		Трудовой	210м	
Брикетный	210м			
ф.б - 6 кВ Энерго- участок	ТП-43	ул. Линейная	735 м	
		п. 9 Мая	350 м	
ф.Ю- 6кВ	ТП-46	ул. Крупской	665 м	
		Слесарная	175 м	
		Фрунзе	595 м	
		О. Кошевого	700 м	
		Кооперативная	525 м	
		Пролетарская	560 м	
ф.14-10 кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-47	Дзержинского	910м	
		ул. Свердлова	525 м	
		Кооперативная	455 м	
		Кутузова	1225 м	
		Щербакова	455 м	
		Донская	875 м	
		Ватутина	420 м	
Войкова	455 м			
п. Песочный	70 м			

составил:
мастер ГЭС


Джос А.А.
Будимов



«**УТВЕРЖАЮ**»
Гл. инженер **М**уп «ГЭС»
Ш. БОНДАРЕНКО
ф 7 20 III.

И.О. СТСи^Женера ПТО
МУП «ГЭС»

Г.А. ГЛАДКИХ
« » ~/Л 20 г.



«**СОГЛАСОВАНО**»
Директор **МУП «ГЭС»**
Д.И. СИНЧИН
20 г.

ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ - 10-6-0,4 кВ
на август 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.7-10кВ «ПТФ»	ТП-111	ВЛ-0,4 кВ		
		ул. Василевского	350 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Юбилейная	175 м	
ф. 22-6 кВ	ТП-112	Пер. Лесной	245 м	
		ул. Курчатова	770 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Серегина	700 м	
ф. 22-6 кВ	ТП-112	тер. Дома престарелых	245 м	
	ТП-123	ул. Октябрьская	1 700 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Гайдара	70 м	
ф.4 - 6 кВ «Хлебозавод»	ТП-116	ул. Гайдара	700 м	
		Менжинского	525 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		п. Кузнечный	350 м	
ф.4 - 6 кВ	ТП-117	ул. Совхозная	455 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Пушкина	280 м	
		Чехова	385 м	
ф.4 - 6 кВ	ТП-117	п. Попова	245 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		ул. Красная	300 м	
ф.14-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-124	ул. Крупской	770 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Матросова	630 м	

составил :
 Мастер ГЭС

Джое А.А.



Инженер МУП «ГЭС»
В.И. РОНДАРЕНКО
__ 20 /А.

И.о. Ст. 1ФНЯ Щй'ра ПТО

МУП «ГЭС»

Г.А. ГЛАДКИХ
« 16 » - / J 20 / ^ г.



«СОЮЗАСОВАБЮ»
Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
20 г.

ПЛАН

текущего ремонта

ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ

на сентябрь 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1				
		ВЛ - 6 кВ Фидер № 6		1. Обрезка веток под ВЛ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности № 6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ.
		ВЛ - 10 кВ «Водозабор»		7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		ВЛ - 0,4 кВ « Водозабор»		
		ВЛ 6 кВ ф. № 10		

составил:
Мастер ГЭС

Джос А.А.
[Signature]

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. инженер Муп «ГЭС»
В.Л. БОНДАРЕНКО
20 г.

И. стS&pqtfffj&epa ПТО
му'п"<да'с>

Г.А. ГЛАДКИХ
« 16 » 12 20/0 Г.



«СОГЛАСОВАНО»

Директор > МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН
20 г.

ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
на октябрь 2011

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
ф.18-10кВ	ТП-86	ВЛ-0,4 кВ		
		ул. Дзержинского	1435 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ-0,4 кВ. 7. На опорах ВЛ восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
		Бульварная	455 м	
ф.7-10кВ ГПП «Россошь»	ТП-735	1 Мая	175 м	
		ул. Гоголя	770 м	
		К.Маркса	280 м	
ф. 7-10 кВ ПТФ	ТП-103	п. Народный	315 м	
		ул. Деповская	2150 м	
		Черняховского	350 м	
ф.10-6кВ	ТП-104	пер. Восточный	805 м	
		ул. Строителей	1400 м	
		Маяковского	105 м	
ф.4Д9-ЮкВ	ТП-107	Суворова	385 м	
		Гастелло	560 м	
		Плодопитомническая	315 м	
		Механизаторов	560 м	
		пер. Б. Хмельницкого	245 м	
		ул. Строителей	210 м	

составил :
Мастер ГЭС


Джос А.А.


«ТВЕРЖДАЮ»
 Гл. инженер **МУП «ГЭС»**
В.р. БОНДАРЕНКО
 _____ 20 ____ г.
 И.о. Ст.инженера ПТО
МУП «ГЭС»
 _____ **Г.А. ГЛАДКИХ**
 20/# ____ г.


«СОГЛАСОВАНО»
 Директор **МУП «ГЭС»**
Д.И. СИНЧИН
 _____ 20 ____ г.
1 Л А Н
текущего ремонта
«ВЛ - 10 - 6 - 0,4 кВ
 на ____ ноября 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		ВЛ - 0,4 кВ		
ф.6-6 кВ	ТП-48	ул. Рябцева пер. Тихий	245 м 175 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ.
ф.7-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-49	ул. Свердлова	490 м	2. Перетяжка провода.
ф.6-10кВ	ТП-127	ул. Большевик тер. больницы	630 м 595 м	3. Подтяжка и полная замена бандажей.
ф.7,14-10кВ ГПП «РЭАЗ»	ТП-128	ул. Правды Железнодорожная Дзержинского Р.Люксембург	490 м 140 м 105 м 560 м	4. Замена колотых изоляторов.
				5. Нанести знак безопасности №6.
				6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ.
				7. На опорах В Л восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.

составил:
 Мастер


 Джос А.А.



Г. п. инженер
В. П. БОНДАРЕНКО
 2 _____ 20 ____ г.
И.о. Ст.инженера ПТО
МУП «ГЭС»

 « 16 » _____ **Г.А. ГЛАДКИХ**
 20/0 ____ г.


«СОГЛАСОВАНО»
Директор МУП «ГЭС»
Д.И. СИНЧИН

 20 ____ г.
ПЛАН
текущего ремонта
ВЛ -10 -6-0,4 кВ
 на декабрь 2011 г.

№ фидера	№ ТП	Наименование ВЛ-0,4 кВ	Протяженность ВЛ	Перечень проводимых работ
1	2	3	4	5
		ВЛ-0,4 кВ		
ф.7-10кВ ГПП «Россошь»	ТП- 736	ул. Большевик Гоголя	665 м 280 м	1. Обрезка веток под ВЛ-0,4 кВ. 2. Перетяжка провода. 3. Подтяжка и полная замена бандажей. 4. Замена колотых изоляторов. 5. Нанести знак безопасности №6. 6. Смонтировать заземляющие устройства и выполнить повторные заземления нулевого провода при капитальном ремонте и реконструкции ВЛ- 0,4 кВ. 7. На опорах В Л восстановить знаки безопасности, наименование ВЛ, нумерацию опор, информационные таблички.
ф.22-6 кВ	ТП- 153	ул. Ленина Октябрьская	210м 180 м	
ф.18-10кВ	ТП- 20	ул. Войкова Ватутина Красина Матросова Пионерская 1 Мая Гагарина п. Песочный Пархоменко Степной ул. Пролетарская	630 м 420 м 630 м 210м 210м 945 м 280 м 595 м 385 м 455 м 875 м	
		ВЛ-6 кВ Ф №4-6кВ «Хлебозавод»		
ф. 22-6 кВ ф. 4-6 кВ	ТП- •57	ул. Октябрьская		
ф.7 ПТФ 10 кВ	ТП- 102	ул. С.Лазо		

Составил:
 Мастер ГЭС



 Джос А.А.